

放射線測定結果

茨城県立日立第二高等学校

日立市鹿島町 3-2-1

測定期日 2011年8月23日(火) 9:05-10:30

測定者 茨城県高等学校教職員組合

測定機器 TERRA MKS-05 単位 $\mu\text{Sv/h}$

測定位置 地表面 (丸括弧内は同一位置の地上1m)

全体の傾向と特異点

◎敷地全体は 0.23 前後 $\mu\text{Sv/h}$ 。

◎舗装面のマンホール、雨水弁、縁石沿いに集積した土砂が $1.00 \mu\text{Sv/h}$ 超の高線量のところ多数。

